



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avances Infraestructura Carretera

25 de junio 2025



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Infraestructura Carretera



**OBRAS
DE CONTINUIDAD**



**EJES
PRIORITARIOS**



**PUENTES Y
DISTRIBUIDORES
VIALES**



**PROGRAMA
GENERAL LÁZARO
CÁRDENAS
DEL RÍO**



**PROGRAMA
CARRETERO
DE GUERRERO**



**CAMINOS
ARTESANALES**



BACHETÓN



**MODERNIZACIÓN
DE AUTOPISTAS**



**ACCIONES
EMERGENTES
HURACÁN ERICK**

Obras de Continuidad

3,197 mdp
Inversión 2025

Sinaloa / Durango

- **San Ignacio – Tayoltita (96 km)**

Hasta 2024: 3,058.5 mdp | 2025: 112 mdp

Avance: 98% Conclusión: julio 2025

Chiapas

- **Puente Rizo de Oro (2.1 km)**

Hasta 2024: 1,222 mdp | 2025: 260 mdp

Avance: 80% Conclusión: octubre 2025

Quintana Roo

- **Puente Nichupté (11.2 km)**

Hasta 2024: 6,486 mdp | 2025: 2,100 mdp

Avance: 80% Conclusión: diciembre 2025



Ejes Prioritarios

10,254 mdp
Inversión 2025

193 km

112,173 mdp
Inversión 2025 - 2030

2,220 km

Obras en proceso

Morelos / Puebla / Guerrero

- **Cuatla - Tlapa** (385 km | 13,652 mdp)
Ramal Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlazala
1 carril por sentido | 4 puentes | Avance 2025: 5%

San Luis Potosí / Hidalgo

- **Tamazunchale - Huejutla** (96 km | 6,674 mdp)
Ampliación a A2 | 14 puentes | Avance 2025: 2%

Sonora / Chihuahua

- **Bavispe - Nuevo Casas Grandes** (67 km | 1,859 mdp)
2 carriles por sentido | 7 puentes y 2 entronques | Avance: 13%

Tabasco / Campeche

- **Macuspana - Escárcega** (67 km | 1,859 mdp)
Ampliación a A4 | 35 puentes y 6 entronques | Avance 2025: 17%

Oaxaca / Guerrero

- **Salina Cruz - Zihuatanejo** (453 km | 27,665 mdp)
Ampliación a A2 | 15 puentes | Avance 2025: 9%

Morelos

- **Circuito Tierra y Libertad** (7 km | 124 mdp)
Camino C | 2 puentes y 1 Libramiento | Avance: 2%

Estado de México / Guerrero

- **Toluca - Zihuatanejo** (482 km | 18,580 mdp) - **DEFENSA**
Ampliación a 12 m | 2 puentes | Avance 2025: 5%

Sonora / Chihuahua

- **Guaymas - Esperanza - Yécora - Chihuahua**
(18,141 mdp - 349 km) - **MARINA**

Inicio en 2026

- **Ciudad Valles - Tampico** (6,397 mdp - 68 km)
- **Saltillo - Monclova** (7,724 mdp - 179 km)



21 Puentes y distribuidores viales

10 puentes en 2026

Colima

- Barrio V [0.7 km / 1 año]
- Ingreso principal Manzanillo [0.3 km]
- Recinto portuario La Flechita [0.7 km]
- Puente las tunas [0.2 km]

Morelos

- UAEM [1.6 km]

Nayarit

- Luis Donaldo Colosio [0.6 km]

Querétaro

- Av. de los Patos [1.1 km]

Quintana Roo

- Falla geológica [0.4 km]

Veracruz

- Coatzacoalcos I [2.2 km]
- Dist. Vial Paso del Toro [0.4 km]



Programa General Lázaro Cárdenas del Río

2,730 mdp
Inversión 2025

5,986 mdp
Inversión 2025 - 2026

612 km


904 km

Obras en proceso

- 1. Huajuapán de León - Oaxaca: tramo Nochixtlán - Huajuapán R190**
308 mdp | 88 km - Conservación | avance: 11 %
- 2. Tehuacán - Lím. Pue/Oax - Chazumba - Huajuapán de León**
484 mdp | 121 km - Conservación | avance: 9 %
- 3. Huajuapán - Mariscala - Tamazola - Silacayoapan**
668 mdp | 167 km - Reconstrucción y conservación | avance: 2%
- 7. Putla de Guerrero - Pinotepa Nacional**
374 mdp | 123 km - Conservación | avance: 17 %

Por iniciar

- 4. Huajuapán - Tlaxiaco - Juxtlahuaca Santa María Asunción - El Carrizal - Putla**
425 mdp | 160 km
- 5. Juxtlahuaca - San Martín Peras - Ahuejutla - Alcozauca de Guerrero - Tlaxiaco**
2,320 mdp | 116 km
- 6. San Juan Mixtepec - Juxtlahuaca**
247 mdp | 31 km
- 8. E. C. (San Martín Peras - Juxtlahuaca) - Coicoyán - Metlatónoc - Chilixtlahuaca**
1,160 mdp | 98 km (2.5 km 2025)



Programa carretero Guerrero

1,880 mdp
Inversión 2025

- Red federal**
Reconstrucción de 5 puentes y 12 tramos carreteros
- 1. Puente Omitlán (162 m). **Avance 17.5%**
 - 2. Puente Acahuizotla (30 m). **Avance 17%**
 - 3. Puente La Olla (25 m). **Avance 11%**
 - 4. Puente Tlapaneco I (59 m). **Avance 29%**
 - 5. Puente Alfredo Mendizábal (90 m). **Avance 3%**

- Red Estatal**
Reconstrucción de 63 puentes y 43 tramos
- 46 puentes en proceso



Caminos Artesanales

3,000 mdp
Inversión 2025

432 km

15,500 mdp
Inversión 2025-2030

2,107 km

135 caminos en 2025


83 en Guerrero (138 km)
16 en Oaxaca (85 km)
7 en Durango (56 km)
6 en Chiapas (28 km)
5 en Nayarit (48 km)
5 en Sonora (23 km)
5 en Jalisco (22 km)
2 en Veracruz (10 km)
2 en Puebla (5 km)
2 en Colima (6 km)
2 en Zacatecas (10 km)

Personas
trabajando

347

Frentes de obra

38



Bachetón

Conservación de carreteras

30,476 mdp
Inversión 2025

219,698 mdp
Inversión 2025-2030

Anualmente

- **48,319 km** conservación rutinaria | avance 8%
- **1,572 km** conservación periódica | avance 35%
- **37 puntos de conflicto por atender**
- **3,926 km** conservación CAPUFE y FONADIN

Intervención Integral Oriente del EDOMEX

Conservación de la Red Vial

Reconstrucción Puente Autopista México Pirámides |
Ecatepec (abril- septiembre)

Conservación rutinaria

R142 San Bernardino - Guadalupe Victoria |
Ecatepec | 2 km (mayo 2025)

Conservación periodica

R-136 Los Reyes - Texcoco | 16 km | 198,000 m2
(julio 2025)

R-142 Lechería - Los Reyes - México - San
Bernardino (Texcoco-Ecatepec) | 15 km | 160,600 m2
(julio 2025)



Trenes de pavimentación



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



UBICACIÓN	2025	
	KM	INVERSION MDP
MEX OTE	16	40
MEX OTE	15	63
AGUASCALIENTES	33	67
JALISCO	48	97
CAMPECHE	37	75
CHIHUAHUA*	28	74
VERACRUZ	50	100
GUERRERO	25	100
BC SUR	40	77
COLIMA*	44	70
TOTAL	336	763

Traslado de equipos desde Alemania

Entrega de equipos a partir de julio

Modernización de Autopistas

13,726 mdp
Inversión 2025

26,414 mdp
Inversión 2025 - 2030

289 km longitud

1. Pátzcuaro – Uruapan (520 mdp – 47 km):
89% avance | julio 2017 - septiembre 2025

2. Armería – Manzanillo (3,700 mdp – 52 km):
23% avance | 16 puentes y 9 entronques | marzo 2023 - diciembre 2026

3. Zitácuaro – Maravatío (3,321 mdp – 71 km):
42% avance | 4 puentes y 13 entronques | septiembre 2020 - enero 2027

4. Atizapán – Atlacomulco (7,629 mdp – 74 km): 35% avance | 14 viaductos y 4 entronques | marzo 2016 - junio 2027

5. Uruapan – Nueva Italia (7,049 mdp – 65 km):
7% avance | 10 puentes y 6 entronques
noviembre 2023 - agosto 2027

6. Cardel – La Mancha – Laguna Verde (2,589 mdp – 20 km): 24% avance | 5 puentes y 3 entronques | septiembre 2023 – agosto 2026

7. Libramiento Lagos de Moreno (1,606 mdp) :
5% avance | 3 entronques | noviembre 2020 - febrero 2028



Inversión Mixta

2,874mdp
Inversión 2025

69,493 mdp
Inversión 2025 - 2030

769 km longitud

- Tepic - Compostela** (28 km | 2,473 mdp)
33 estructuras | Avance: 92% | Conclusión octubre 2025
- Córdoba Orizaba** (5,000 mdp - 45 km) Conclusión 2027
- Puente Internacional Nuevo Laredo** (6,600 mdp - 8 km)
Conclusión 2027
- Nueva Italia - Lázaro Cárdenas** (10,425 mdp - 156 km) Conclusión 2028
- Bypass Tijuana - Ensenada** (4,300 mdp - 23 km)
Conclusión 2028
- Las Varas - Platanitos** (2,516 mdp - 26 km)
Conclusión 2027
- Corredor del Golfo Norte** (40,000 mdp - 503 km)
Estudios



Infraestructura carretera

Inversión pública



Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

53,312 mdp

Inversión 2025

52,762

Empleos directos e indirectos a la fecha

372,804 mdp

Inversión 2025 - 2030

- **109 kms en obras de continuidad** – 3,197 mdp
- **2,220 kms en 10 Ejes prioritarios** – 10,254 mdp en 2025 y 112,773 mdp sexenal
- **16 kms en 21 puentes y distribuidores** 1,775 mdp en 2025 y 13,770 mdp sexenal
- **904 kms en el Programa Lázaro Cárdenas del Río** 2,730 mdp en 2025 y 5,986 mdp sexenal
- **Programa carretero Guerrero** (rehabilitación y reconstrucción de 68 puentes) – 1,880 mdp
- **2,107 kms Caminos Artesanales** 3,000 mdp en 2025 y 15,500 mdp sexenal
- **48,653 kms conservación rutinaria y 9,472 kms en conservación periódica** 30,476 mdp en 2025 y 219,698 mdp sexenal



Acciones emergentes

Huracán Erick

Material retirado producto
de deslaves y derrumbes

173,800 m³

Trabajadores Máquinas Revisión de puentes

547 223 10

Guerrero

- **Red Federal Libre de Peaje (2,044 km)**
Atención de 730 km afectados
- **Red Caminos alimentadores (11,334 km)**
Atención de 45 km de 477 km afectados

Oaxaca

- **Red Federal Libre de Peaje (3,056 km)**
Atención de 885 km afectados
- **Red Caminos alimentadores (29,917 km)**
Atención de 322 km de 502 km revisados por SICT
- **Red Federal de Cuota (516 km)**
Atención de 43 km de 58 afectados
- **Barranca Larga Ventanilla:** Concluido
- **Mitla - Tehuantepec:** desgajamiento sobre túnel El Tornillo **52 m afectados**
15 km cerrados a la circulación
Ruta alterna: R190 Oaxaca-Tehuantepec

